

1. Introductie locatiemanagement

De toekomstig locatiemanager van Waal stelt zichzelf voor, Frank. Frank geeft aan eerder ervaring te hebben in de opvang. Hij is nieuwsgierig naar alle omwonenden en komt graag langs voor een bak koffie voor nadere kennismaking.

2. Ander contactpersoon de Maatschap

De gemeente heeft vorige week te horen gekregen dat er een andere projectleider komt vanuit de Maatschap. Hierbij zit tevens een nieuw nummer. Deze wordt nog duidelijk gecommuniceerd in de app en zal ook nog duidelijk worden doorgegeven aan de rest van Waal in een brief volgende week.

3. Evaluatiepunten

- Parkeerbewegingen graag op eigen terrein. Was aangegeven dat er een paal met een kettinkje op het terrein zou komen. Nu komt er elke keer een auto en die zet het verkeerd weg. Gemeente heet dit teruggekoppeld aan de maatschap. Daarnaast extra oplossing, parkeren kan bij de kerk.
- Soms rijden mensen ook de straat Waal in.
- Nieuwe unit is veel in de boom gezet. Had anders gekund.
- 's Avonds graag alle lichten uit. Sommigen staan nog steeds aan.
- Er wordt gesproken over de zorgen bij gladheid. Hier moet nog naar gekeken worden. Gemeente geeft aan dat de stoep na de bouw wordt hersteld. Gemeente geeft ook volgende omgevingsoverleg terugkoppeling op hoe ze met gladheid om willen gaan .
- De verkeerssituatie boven aan de dijk wordt sowieso aangestipt qua veiligheid. Heg weg boven of spiegel zou fijn zijn. Dan zie je verkeer vanuit de straat Waal op de Lekdijk aankomen. Eigenlijk heeft Waal voorrang, maar dat gebeurt vaak niet.
- Verzoek om teruggave van de beelden van de camera's zodat men weet wat het vizier is. Gemeente gaat zorgen voor een beeld. '

4. Update lopende zaken

- Nieuwe projectleider van de Maatschap is aangesteld.
- We hebben te maken met uitloop. Nieuw openingsmoment wordt gedeeld via brief die naar heel Waal gaat.
- Bouw is verder in volle gang.
- Bij de update over internet komt de vraag weer op of Waal ook gebruik kon maken van beter internet. Hier worden de mogelijkheden onderzocht. De planning is nog niet bekend.
- Gebruik van de antenne door omwonenden is op dit moment tijdens de bouw niet mogelijk.
- Er wordt een vraag gesteld over de resultaten van de bouwkundige vooropnames: gemeente geeft aan dat deze binnen zijn. Gemeente gaat ze versturen naar de eigenaren.

5. Kadastrale inmeting

- Het huidige hekwerk bij de toekomstige moestuin lijkt iets teveel in de tuin van de buren te liggen. Deze moet weer iets meer naar het perceel toe. Wordt rekening mee gehouden met het plaatsen van de nieuwe schutting.
- Gemeente gaat nog langs bij het meest aangrenzende perceel voor extra duidelijkheid.

6. Rondvraag

- Er wordt een vraag gesteld over het WOO verzoek. Gemeente geeft aan dat hier aan wordt gewerkt, maar dat dit capaciteitstechnisch ook een uitdaging is. Gemeente geeft een volgende keer terugkoppeling over wanneer dit is afgerond.
- Er staan nog actiepunten open vanuit de vorige notulen. Gemeente gaat hiermee aan de slag.
- Omgevingsoverleg geeft aan graag met de toekomstplannen van Waal aan de slag te gaan.
- Vraag over stand van zaken omtrent afval. Aangegeven dat de grote containers niet gaan lukken en dat de wagen niet naar beneden kan. Dat betekent naar boven brengen van de kleine vuilniswagens. Hier is niet iedereen blij mee, omdat je dan containers nog vaker hoort. Hier volgend omgevingsoverleg nogmaals bij stil staan.
- Afgelopen week is er een aggregaat op het terrein geplaatst. Dit zorgt voor geluidsoverlast. Daardoor de vraag of er überhaupt geluidsoverlast kan komen door apparaten op het terrein. Gemeente geeft aan dat het uitgangspunt is dat we voldoen aan de regelgeving en dat het geluidsoverlast binnen de normen moet zijn.
- Vraag over wanneer schutting wordt geplaatst en wanneer wordt stoep opengebrosen ter reparatie. Internet, reparatie etc. gaat idealiter wel allemaal tegelijk. Belangrijk om te weten voor bewoners onderaan.

7. Afsluiting

- Idee is om het volgende omgevingsoverleg op de Wilgenweg in Groot-Ammers te doen. Nieuwe locatiemanager initieert dit.